



COMUNE DI ROCCHETTA LIGURE
(Provincia di Alessandria)

Via Umberto I, 26 - 15060 Rocchetta Ligure (AL)

Telefono: [\(+39\) 0143.90004](tel:+39014390004) - Email: rocchetta.ligure@gmail.com - PEC: rocchetta.ligure@mypcert.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENZIONI

LAVORI DI: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE "

CUP F44J22000610006 CIG (Lavori): A00E351733 CIG (servizi e forniture): A004145D83

Decreto Ministero dell'Interno 30 gennaio 2020-Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Annualità 2023

IMPORTO: € 50.000,00

APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E., QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE IMPORTI
Determinazione n. 2/2026 Lav. Pubblici del 16/06/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENZIONI

Il sottoscritto COGO Fabio nell'esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio, Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo del Comune di Rocchetta Ligure (AL);

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2026 del 28/02/2026 è stato approvato il bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- con legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge finanziaria 2020) all'art. 1 comma 29 e ss. sono stati assegnati ai Comuni contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- il Comune di Rocchetta Ligure, con una popolazione inferiore ai 1.000,00 abitanti, è risultato assegnatario del contributo di € 50.000,00 per la realizzazione degli investimenti destinati ad opere pubbliche per gli anni dal 2021 al 2024, come da decreto di assegnazione del 30 gennaio 2020;
- il Comune di Rocchetta Ligure era tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere entro il 15/09/2023;
- all'intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) F44J22000610006;
- con la decisione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione del PNRR italiano, le linee di intervento di cui all'art. 1 commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 sopra richiamata sono confluite all'interno del Piano;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, relativa all'approvazione della revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4 Inv.2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere), è stata stralciata dal Piano;

RICHIAMATO il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto «decreto PNRR quater»), come convertito in legge n. 56 del 29 aprile 2024, che ha recepito la revisione del PNRR italiano apportando modifiche alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto;

TENUTO CONTO che il Comune di Rocchetta Ligure, ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii., degli articoli 4, 12 e 13 della Legge Regionale n. 11 del 28/09/2012 e della L.R. n. 03 del 14/04/2014, nel rispetto della propria autonomia aderisce all'UNIONE MONTANA TERRE ALTE, con sede in via Umberto I, n. 35 – CAP 15060 Cantalupo Ligure (AL);

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 7/2023 del 21/08/2023 è stato conferito l'incarico di elaborazione della progettazione FTE-esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la progettazione, il coordinamento per l'esecuzione, quest'ultimi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, la contabilità e la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) relativamente ai lavori in oggetto all'Arch. Angelo Altamura, (c.f. LTMNGL65B22I657W), con studio tecnico in Via Roma 14/1- 15060 Borghetto Di Borbera Partita IVA: 01745260065;

VISTO il Verbale di Validazione del progetto FTE-ESECUTIVO in data 08/09/2023, eseguita dal RUP Geom. Marcello Bocca;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2023 del 11/09/2023 con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto di FTE/esecutivo, che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	34.110,02	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	34.110,02	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	642,48	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
CM	COSTO DELLA MANODOPERA	5.775,60	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO	28.334,42	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		642,48
A4	RIBASSO CONTRATTUALE % di A3	0,00	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		34.110,02
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		34.752,50
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche (progettazione in fase esecutiva, direzione lavori, Contabilità finale e C.R.E.)	7.766,86	
B2	Contributi previdenziali spese tecniche (4%)	310,67	
B3	I.V.A. 10% sui lavori	2.501,00	
B4	I.V.A. 22% sui lavori.	2.143,35	
B5	I.V.A. 22% su B.1+B.2	1.777,06	
B6	Art.45. c.3 D.lgs. 36/2023	500,20	
B7	Art.45. c.5 D.lgs. 36/2023	194,85	
B8	Imprevisti	53,51	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		15.247,50
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		50.000,00

CHE si è proceduto, stante l'esistenza dei presupposti, alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro;

CHE, con determina del Responsabile del Servizio n. 8/2023 del 15/09/2023, sono stati assegnati i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE" dietro il corrispettivo di € 34.418,08, oneri della sicurezza, costo della manodopera compresi ed IVA come per legge, esclusa, per un totale complessivo di € 39.020,24 alla ditta "ACQUESE ENERGIE NUOVE SRL", con sede legale in Via Salvo D'acquisto, 7 15011 Acqui Terme (AL) P.IVA/C.F. 02502490069;

CHE in virtù di detta assegnazione il quadro economico veniva riformulato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA D'APPALTO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	34.110,02	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	34.110,02	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	642,48	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
CM	COSTO DELLA MANODOPERA	5.775,60	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO	28.334,42	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		642,48
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 1,18% di A3	-334,42	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		33.775,60
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		34.418,08
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche (progettazione in fase esecutiva, direzione lavori, Contabilità finale e C.R.E.)	7.766,86	
B2	Contributi previdenziali spese tecniche (4%)	310,67	
B3	I.V.A. 10% sui lavori	2.440,57	
B4	I.V.A. 22% sui lavori.	1.982,73	
B5	I.V.A. 22% su B.1+B.2	1.777,06	
B6	Art.45. c.3 D.lgs. 36/2023	500,20	
B7	Art.45. c.5 D.lgs. 36/2023	194,85	
B8	Imprevisti	53,51	
B9	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	555,47	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		15.581,92
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		50.000,00

VISTO:

- il verbale di consegna lavori in data 15/09/2023 con scadenza dei lavori fissata entro il 03/12/2023;
- che in data 27/11/2024 veniva sottoscritto il contratto di appalto col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 18 comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- che i lavori sono stati sospesi con Verbale di sospensione dei lavori n. 1, ai sensi dell'Art. 121 e Allegato II.14, art. 8, D. Lgs. 36/2023, in data 02/10/2023, per mancata consegna materiale termotecnico e per redazione perizia di variante;
- che i lavori sono stati ripresi con Verbale di ripresa dei lavori n. 1, ai sensi dell'Art. 121 e Allegato II.14, art. 8, D. Lgs. 36/2023, in data 23/11/2024, per cui i lavori dovranno essere ultimati entro il 26/01/2025;

- che con Determinazione n. 01/2025 del 31/01/2025, è stato approvato il progetto di variante in corso d'opera di cui all'art 120 comma 1 lett. c) del D Lgs 36/2023- redatto dal Direttore dei lavori - concernente i lavori di "Efficientamento energetico palazzo comunale _ annualità 2023";

- con Determina del Responsabile del Servizio n. 4/2025 del 19/03/2025, è stato approvato lo Stato Avanzamento n.1 dei lavori in trattazione, redatto dal Direttore Lavori, dal quale risulta, che alla data del 09/12/2024 i lavori sono stati eseguiti per un importo pari ad € 20.184,42, I.V.A. esclusa, ed è stato liquidato, alla ditta "ACQUESE ENERGIE NUOVE SRL", con sede legale in Via Salvo D'acquisto, 7 15011 Acqui Terme (AL) P.IVA/C.F. 02502490069, esecutrice dei lavori, l'importo pari ad € 22.130,12, IVA di legge compresa, giusta fattura n. 27 del 24/01/2025;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori ed emesso in data 11/12/2025, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti per € 34.418,08, oltre IVA di legge;

ATTESO CHE il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del DPR ottobre 2010 n.207 e s.m., ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 11/12/2025, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 34.418,08, oltre IVA di legge, per un totale di € 39.020,24;

b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolare stato di avanzamento € 22.130,12, IVA compresa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € 16.890,12, IVA compresa;

VISTI gli atti di contabilità finale di seguito elencati:

- Stato Finale dei Lavori;
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- CRE;
- Certificato ultimazione lavori.

PRESO ATTO che l'Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità afferente al S.A.L. finale dei lavori in trattazione;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dello Stato finale dei lavori nell'ambito dell'appalto in trattazione e di liquidare all'Appaltatore le relative spettanze;

VISTA la fattura n. 96 del 16/06/2026 della ditta esecutrice "ACQUESE ENERGIE NUOVE SRL", con sede legale in Via Salvo D'acquisto, 7 15011 Acqui Terme (AL) P.IVA/C.F. 02502490069, relativa allo Stato Finale dei Lavori per un importo di € 15.305,02, oltre IVA di legge, per un totale di 16.890,12;

VISTE le risultanze positive circa la regolarità contributiva della ditta "ACQUESE ENERGIE NUOVE SRL", con sede legale in Via Salvo D'acquisto, 7 15011 Acqui Terme (AL) P.IVA/C.F. 02502490069, Numero Protocollo INAIL_52969976 Data richiesta 23/02/2026 Scadenza validità 23/06/2026, che risulta regolare ed è conservato agli atti;

VISTA la fattura n. 16 del 11/06/2026 dell'Arch. Angelo Altamura, (c.f. LTMNGL65B22I657W), con studio tecnico in Via Roma 14/1- 15060 Borghetto Di Borbera Partita IVA: 01745260065, per Spese Tecniche di Progettazione, direzione lavori, redazione di C.R.E. ed adempimenti D.lgs. 81/2008 e s.m.i per un importo di € 8.077,53, oneri previdenziali del 4% compresi, ed IVA di legge esclusa, per un importo complessivo di € 9.854,59;

VISTE le risultanze positive circa la regolarità contributiva dell'Arch. Angelo Altamura, (c.f. LTMNGL65B22I657W), con studio tecnico in Via Roma 14/1- 15060 Borghetto Di Borbera Partita IVA: 01745260065, Prot. INARCASSA N. 972153 in data 16/06/2026;

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto;

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. lgs. 36/023 e s.m.i.;

VISTO il capitolato speciale d'appalto;

PRESO ATTO dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell'attestato di copertura finanziaria;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, qui integralmente confermate ed accolte

1.DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE _ ANNUALITA’ 2023”, redatto dal Direttore Lavori, dal quale risulta, che alla data del 11/12/2025 i lavori sono stati eseguiti per un importo pari ad € 34.418,08, oltre IVA di legge;

2.DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE _ ANNUALITA’ 2023” redatto dal Direttore Lavori in data 11/12/2025, dal quale si rileva, dal quale si rileva che:

- a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 34.418,08, oltre IVA di legge, per un totale di € 39.020,24;
- b) la buona e regolare esecuzione delle opere, il rispetto dei termini, tempi e prescrizioni contrattuali, nonché, il credito che può essere liquidato alla ditta “ACQUESE ENERGIE NUOVE SRL”, con sede legale in Via Salvo D'acquisto, 7 15011 Acqui Terme (AL) P.IVA/C.F. 02502490069, alla quale sono già stati anticipati, su regolare stato di avanzamento € 22.130,12, IVA compresa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € 16.890,12, IVA compresa, a tacitazione di ogni diritto ad avere per i lavori in oggetto;

3.DI APPROVARE il nuovo quadro economico a consuntivo come da prospetto:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO			
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	34.110,02	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	34.110,02	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	642,48	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
CM	COSTO DELLA MANODOPERA	5.775,60	
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO	28.334,42	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		642,48
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 1,18% di A3	-334,42	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		33.775,60
A6	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO		34.418,08
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche (progettazione in fase esecutiva, direzione lavori, Contabilità finale e C.R.E.)	7.766,86	
B2	Contributi previdenziali spese tecniche (4%)	310,67	
B3	I.V.A. 10% sui lavori	2.440,57	
B4	I.V.A. 22% sui lavori.	1.982,73	
B5	I.V.A. 22% su B.1+B.2	1.777,06	
B6	Art.45. c.3 D.lgs. 36/2023	500,20	
B7	Art.45. c.5 D.lgs. 36/2023	194,85	
B8	ECONOMIE	608,98	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		15.581,92
A6+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO		50.000,00

4.DI DICHIARARE le seguenti economie di spesa sul CUP F44J22000610006, per un totale di € 608,98;

5.DI LIQUIDARE alla ditta “ACQUESE ENERGIE NUOVE SRL”, con sede legale in Via Salvo D'acquisto, 7 15011 Acqui Terme (AL) P.IVA/C.F. 02502490069, esecutrice dei lavori, giusta fattura, che si approva, n. 96 del

16/06/2026 di importo pari ad € 15.305,02, **a titolo di saldo**, sull'importo dello Stato Finale dei Lavori, oltre all'I.V.A., per un importo complessivo pari ad € 16.890,12;

6.DI LIQUIDARE all'Arch. Angelo Altamura, (c.f. LTMNGL65B22I657W), con studio tecnico in Via Roma 14/1-15060 Borghetto Di Borbera Partita IVA: 01745260065, **a titolo di saldo**, per le prestazioni professionali svolte in relazione ai lavori in oggetto, giusta fattura, che si approva n. 16 del 11/06/2026 di importo pari ad 8.077,53, oneri previdenziali del 4% compresi, ed IVA di legge esclusa, per un importo complessivo di € 9.854,59;

7.DI LIQUIDARE all'Unione Montana "Terre Alte" con sede in Cantalupo Ligure (AL) la somma di € 695,05, ai sensi dell'art. 45 c. 3 e c. 4 del D.LGS. 36/2023 e s.m.i.;

8.DI DARE ATTO che il servizio è finanziato mediante "*per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile*", con legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge finanziaria 2020) all'art. 1 comma 29, con il quale veniva finanziato l'intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE" per l'importo di €. 50.000,00 annualità 2023;

9.DI DARE ATTO che la spesa trova viene liquidata sul Capitolo 14126, Ogg.: "Lavori efficientamento energetico Palazzo Comunale" Bilancio d'esercizio 2026 in conto Residui esercizio 2023;

10.DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

11.DI ATTESTARE che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente";

12. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010;

13. DI DARE ATTO che nella presente procedura non sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e non ricorrono pertanto le condizioni di cui all'Articolo 7 (Obbligo di astensione) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Il Responsabile del Servizio

COGO Fabio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l'ipotesi di cui agli art. 151, comma 4 e 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000.

Rocchetta Ligure, lì 16/06/2026

Il Responsabile del Servizio finanziario

F.to Vialardi Raffaella

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si appone visto di regolarità tecnico-amministrativa, attestante la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa del presente atto, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Rocchetta Ligure, lì 16/06/2026

Il Responsabile del Servizio finanziario

F.to Vialardi Raffaella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di *"Amministrazione trasparente – Bandi gara e contratti – provvedimenti dei dirigenti amministrativi"* ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013.

Rocchetta Ligure, lì 16/06/2026

Il Funzionario Responsabile

F.to Vialardi Raffaella